

财政直接支付凭证

拨款日期：2023年12月18日

凭证号：ZJ440203231218000030

付款单位	全 称	韶关市武江区财政局国库支付中心										收款单位	全 称	韶关市住宅建筑工程有限公司											
	账 号	44001628638058061116											账 号	2005022219022531384											
	开户银行	建设银行武江支行											开户银行	工行韶关风采支行											
拨款金额		人民币：贰佰贰拾伍万柒仟肆佰陆拾玖元陆角整 (大写)										千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
																¥	2	2	5	7	4	6	9	6	0
一级预算单位：		401韶关市武江区住房和城乡建设局										功能分类：		2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出											
基层预算单位：		401001韶关市武江区住房和城乡建设局										经济分类：		31099其他资本性支出											
资金性质：		1221新增专项债券										预算科目：		440203230000000009249广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目											
用途：		武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）施工最终结清款																							
<div>财政签章：</div>												<div>国库代理行：</div>													
<div>  </div>																									



财政直接支付申请书

20231215

单位名称：韶关市武江区住房和城乡建设局

资金性质：新增专项债券新增专项债券

单位编号：401001

汇总单单号：

支付方式：其他资金直接支付

序号	申请单号	预算科目功能分类	来源指标摘要	用途	收款人			金额（元）
					全称	银行	账号	
47	ZJSQ440203231215000179	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目	武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）施工最终结清款	韶关市住宅建筑工程有限公司	工行韶关风采支行	2005022219022531384	¥2,257,469.60
合计（大写）		人民币贰佰贰拾伍万柒仟肆佰陆拾玖元陆角整				合计（小写）	¥2,257,469.60	
申请支付单位签章					财政国库支付中心签章			
经办人：		复核人：		业务股室	经办人：		负责人：	
刘东足		李笠		许令骏 陈西	<div>陈健梅</div>		<div>潘琪</div>	

附件

建设项目资金支付申请书

申请单位（公章）： 韶关市武江区水务服务中心

单位：元

主管单位	韶关市武江区住房和城乡建设局	项目名称	武江区流域水生态环境综合治理建设项目-武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）		单项工程	武江区流域水生态环境综合治理建设项目-武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）	
建设单位	韶关市武江区水务服务中心	开户银行			银行账号		
承建单位	韶关市住宅建筑工程有限公司	工程款开户银行	中国工商银行韶关风采支行		银行账号	2005 0222 1902 2531 384	
申请拨款用途	单项工程中标价/合同价	实际完成投资		已拨金额累计	本次申请金额	本次核拨金额	
		本次完成投资	最终实际完成投资				
最终结清付款金额	8228997.90	/	7828359.84	5570890.24	2257469.60		
合计	8228997.9	0	7828359.84	5570890.24	2257469.60		
监理单位意见： 该项目本次完成投资2257469.6元，同意申报资金2257469.6元。 <div>负责人：(签名) 何利</div> <div>(公章)</div> <div>2023年12月5日</div>		建设单位意见： 经核，该项目没有“三超”现象，本次同意申请拨款2257469.60元。 <div>经办人：(签名) 梁子松</div> <div>复核人：(签名) 陈志铭</div> <div>负责人：(签名) 王明</div> <div>(公章)</div> <div>2023年12月15日</div>		主管部门意见： 经核，该项目没有“三超”现象，本次同意申请拨款2257469.60元。 <div>经办人：(签名) 梁子松</div> <div>复核人：(签名) 陈志铭</div> <div>负责人：(签名) 洪维强</div> <div>(公章)</div> <div>2023年12月15日</div>		财政部门审核意见： 经核，该项目到位_____元，累计拨付_____元。本次根据建设单位及主管部门意见核拨_____元。 <div>经办人：(签名)</div> <div>审核人：(签名)</div> <div>(公章)</div> <div>年 月 日</div>	

备注：本表一式三份，建设单位、主管部门、财政部门各执一份。



建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码: 23442000000316718653

开票日期: 2023年12月07日

购买方信息	名称: 韶关市武江区水务服务中心 统一社会信用代码/纳税人识别号: 12440203MB2D410003	销售方信息	名称: 韶关市住宅建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440200191521035K		
项目名称 *建筑服务*建筑工程	建筑服务发生地 广东省韶关市武江区龙归镇、江湾镇	建筑项目名称 武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)	金额 2071073.03	税率/征收率 9%	税额 186396.57
合 计			¥2071073.03		¥186396.57
价税合计(大写)	⊗ 贰佰贰拾伍万柒仟肆佰陆拾玖圆陆角整		(小写) ¥2257469.60		
备注	土地增值税项目编号:-; 跨地(市)标志:否; 工程名称: 武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固) 工程地址: 韶关市武江区龙归镇、江湾镇				

开票人: 郑若君

经办人: 梁子松
证明人: 陈伟
分管领导: 王机

最终结清证书

(监理[2023]付结 01 号)

合同名称: 武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)

合同编号: ZZJ-2022-39

致: 韶关市武江区水务服务中心

经审核承包人的 ☐ 完工付款申请/☐ 最终结清申请/☐ 临时付款申请(住宅建[2023]付结01号), 应支付给承包人最终结算剩余金额共计为(大写) 贰佰贰拾伍万柒仟肆佰陆拾玖元陆角零分 (小写 2257469.60 元)。

请贵方在收到☐ 完工付款证书/☐ 最终结清证书/☐ 临时付款证书后按合同约定完成审批, 并将上述工程金额支付给承包人。

附件: 1、最终付款申请单。

2、审核资料

监 理 机 构: 深圳市建星项目顾问有限公司

总监理工程师: 何利

日 期: 2023年 12月 日

发包人审定意见:

发 包 人: 韶关市武江区水务服务中心

负 责 人: 机

日 期: 2022年 12月 15日

说明: 本证书一式__份, 由监理单位填写, 监理单位__份, 发包人__份, 承包人__份。

武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）
工程
工程款支付申请

韶关市武江区水务服务中心：

由我司承建的武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）工程于2022年11月15日开工，2023年3月22日完工，并于2023年4月7日通过了合同工程完工验收。经核计，我方共应获得工程最终结算财政定案价款为（大写）柒佰捌拾贰万捌仟叁佰伍拾玖元捌角肆分（小写 7828359.84 元），截止本次申请已得到各项实付款总金额为（大写）伍佰伍拾柒万零捌佰玖拾元贰角肆分（小写 5570890.24 元）。现根据合同相关条款，申请支付余下工程尾款（大写）贰佰贰拾伍万柒仟肆佰陆拾玖元陆角零分（小写 2257469.60 元），望核准并予以支付。

计算式：


1、最终结清付款金额：

$7828359.84 - 5570890.24 = 2257469.60$ 元

收款人：韶关市住宅建筑工程有限公司

开户银行：中国工商银行韶关风采支行

账 号： 2005 0222 1902 2531 384



施工单位：韶关市住宅建筑工程有限公司

日 期：2023 年 12 月 5 日

CB39

最终付款申请表

(住宅建[2023]付结 01 号)

合同名称: 武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)

合同编号: ZZJ-2022-39

致: 深圳市建星项目顾问有限公司

依据施工合同约定,我方已完成合同工程武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)的施工,收到发包人签发的 ☒ 合同工程完工证书/☐ 责任期终止证书。现申请该工程的 ☐ 完工付款/☒ 最终付款/☐ 临时付款。

经核计,我方共应获得工程最终结算财政定案价款为(大写)柒佰捌拾贰万捌仟叁佰伍拾玖元捌角肆分(小写 7828359.84 元),截止本次申请已得到各项实付款总金额为(大写)伍佰伍拾柒万零捌佰玖拾元贰角肆分(小写 5570890.24 元),现申请 ☐ 完工付款/☒ 最终付款/☐ 临时付款金额总计为(大写)贰佰贰拾伍万柒仟肆佰陆拾玖元陆角零分(小写 2257469.60 元)。请贵方审核。

附件: 1、已具备工程最终付款申请条件的证明材料;

2、计算依据及结果。

承包人: 韶关市住宅建筑工程有限公司

项目经理: 陈记

日期: 2023 年 12 月 5 日




监理单位审核后,另行签发意见。

同意根据合同支付

监理单位: 深圳市建星项目顾问有限公司

签收人: 何莉

日期: 2023 年 12 月 5 日



说明: 本表一式 份,由承包人填写,监理单位签收后,承包人 份,监理单位 份、发包人 份。


最终付款计算依据及结果：

1、计算依据：

- 1) 合同专用条款 17.5 竣工结算（完工结算）。
- 2) 合同工程完工证书
- 3) 结算审核定案表

2、计算结果：

- 1) 财政审定结算金额 7828359.84 元，已付款实付总金额 5570890.24 元
- 2) 最终结清付款金额：7828359.84—5570890.24=2257469.60 元。



合同编号：ZZJ-2022-39

武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧
道水毁加固）

施工合同

发 包 人：韶关市武江区水务服务中心

承 包 人：韶关市住宅建筑工程有限公司

工 程 地 点：武江区龙归镇、江湾镇

二〇二二年十月



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 韶关市武江区水务服务中心

承包人(全称): 韶关市住宅建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)。

2. 工程地点: 武江区龙归镇、江湾镇。

3. 工程立项批准文号: 2209-440203-19-01-765730。

4. 资金来源: 区财政统筹。

5. 工程内容: 龙归水流域9处护岸水毁加固,合计治理加固岸线长约2.97km。

6. 工程承包范围: 工程量清单、施工图纸范围内工程及配套附属工程。

7. 结算以财政部门最终审定为准。

8. 责任期(工程质量保修期)为1年,保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起。

二、合同工期

工期总日历天数: 180个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。施工工期从承包人收到监理单位签发的开工令或发包人下发的开工通知书之日起计,至完工验收合格之日止。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写): 捌佰贰拾贰万捌仟玖佰玖拾柒元玖角整(¥8228997.90元), 投标下浮率: 0.758%;

其中:

(1) 绿色施工安全防护措施费:

人民币(大写) 壹拾肆万柒仟伍佰零陆圆伍角叁分(¥147506.53元);

(2) 预留金:

人民币(大写) 捌万贰仟零陆拾壹圆零壹分 (¥82061.01元);

(3) 其他临时工程费:

人民币(大写) 捌万伍仟贰佰陆拾捌圆柒角肆分 (¥85268.74元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 陈玉远, 技术负责人: 张思鉴。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 招标文件及投标函;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术条款;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价的工程量清单;
- (9) 投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件;
- (10) 经双方确认进入合同的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准;如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在韶关市武江区水务服务中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份

(以下无正文)

发包人:

韶关市武江区水务服务中心

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: 12440203MB2D410003

地址: 韶关市武江区新兴路 19 号

邮政编码: _____

法定代表人: 刘顺顺

委托代理人: _____

电话: 0751-8777806

传真: _____

电子信箱: _____


开户银行: _____

账号: _____

承包人:

韶关市住宅建筑工程有限公司

(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

组织机构代码: 91440200191521035K

地址: 韶关市武江区工业中路 19 号

邮政编码: 512026

法定代表人: 薛令辉

委托代理人: _____

电话: 0751-8776261

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国工商银行韶关风采支行

账号: 2005 0222 1902 2531 384



第二部分 中标通知书

中标通知书

韶公资招中字[2022]278号

韶关市住宅建筑工程有限公司：

2022年10月21日递交的武江区流域水生态环境综合治理建设项目
(龙归水碧道水毁加固)施工投标文件已被招标人接受,经评标委员会(评
标小组)评定,你单位被确定为该项目中标人。

中标价下浮率: 0.758%;

质量标准: 合格;

工 期: 180个日历天;

项目经理: 陈玉远;

技术负责人: 张思鉴;

专职安全员: 殷锦玲;

请在本通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同

招标人(盖章):

韶关市武江区水务服务中心

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

招标代理机构(盖章):

广东合正项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

王俊

韶关市公共资源交易中心见证:(章)

2022年10月25日

工程交易专用章

注:本中标通知书一式六份,其中:招标人3份、中标人1份、招标代理机构1份、韶关市
公共资源交易中心1份。

单价不作调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款:

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 30 %，分 1 次支付给承包人。

(2) 工程预付款的支付: 监理单位签发开工令后一个月内办理，预付款一次性支付。

17.2.2 预付款保函(担保): 承包人提供银行保函或保险保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在承包人的工程进度款支付到合同金额的 80% 一次性扣回。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

增加:

(1) 发包人根据资金到位情况支付工程进度款。若由于上级资金未到位，延期付款不计息。

(2) 承包人如违反本合同条款中的有关规定而受到发包方或监理方的罚款处罚时，承包人应在收到罚款通知书后 7 日内缴纳，否则发包人和监理人有权在进度款中或履约保证金中扣除。

(3) 删除原通用合同条款中本条款，增加:

① 发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付金额为本月应支付金额的 80%，再按约定扣除预付款后的金额。

② 单位工程验收合格后发包人收到承包人报送的结算资料 14 天内支付至结算价的 80%; 工程完工并经竣工自查验收及发包人收到承包人报送的经财政部门结算审核的结算书后，于次月支付至审定总造价的 100%。(注: 本项目中标单位缴纳了履约保证金或提交履约担保后，不再扣留工程质量保证金。根据《住房城乡建设部、财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》建质[2017]138 号执行)

第(4)目修改为: (4) 根据广东省基本建设上级补助资金及地方财政统筹集中支付的规定，工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，发包人不对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。承包人须协助监理人和发包人办理有关集中支付所需的资料。

增加(5): 临时工程按主体工程进度款的比例支付(需附相关佐证材料)。

17.4 质量保证金

17.4.1 款修改如下:

17.4.1 质量保证金总额为工程结算价的 3%。

17.5 竣工结算(完工结算)

17.5.1 竣工(完工)付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 六 份。

增加条款 17.5.2 (4) 工程完工验收合格后，经财政投资评审中心对完工结算评审定稿后，

支付至审核结算价的 97%。剩余 3%转为质量保证金，承包人提交了等额质量保证金后，于次月一次性结清审定总造价。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 六 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按有关规定。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括分部、单位工程、合同工程完工验收；政府验收包括：档案验收、竣工验收。验收条件为：符合水利工程有关规范规定，验收程序为：符合水利工程有关规范规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 ，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： 、 、 。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： 、 、 。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： 、 、 。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 （需要 / 不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定））。

18.7 竣工验收

增加条款 18.7.6：所有资料应提交电子文档光盘 2 套，文字材料采用“WORD”、“EXCEL”格式 2003 版本，图纸采用“DWG”格式，相片采用“JPG”或“JPEG”格式。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： 、 、 。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：发包人委托监理人；费用承担：承包人。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程经各方均确认为缺陷备案的部分，工程量不予结算，缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：保修期自工程移交证书之日开始算起，时间为 1 年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；

投保内容：按规定办理；

武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)

合同工程完工验收


鉴 定 书



武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)

合同工程完工验收工作组

2023 年 04 月 07 日




项目法人：韶关市武江区水务服务中心





设计单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司



监理单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司




施工单位：韶关市住宅建筑工程有限公司



质量安全监督机构：韶关市武江区住房和城乡建设局



运行管理单位：龙归镇人民政府 江湾镇人民政府



验收时间：2023年04月07日

验收地点：施工单位项目部（龙归镇水流坪）会议室

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)的有关规定,2023年04月07日,韶关市武江区水务服务中心主持召开了武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)项目合同工程完工验收会议。参加会议的有韶关市武江区水务服务中心、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司、深圳市建星项目管理顾问有限公司、韶关市住宅建筑工程有限公司、并组成了合同工程完工验收工作组。列席单位为韶关市武江区龙归镇人民政府、江湾镇人民政府、韶关市武江区水务服务中心、韶关衡正源工程技术有限公司。验收工作组查看了工程现场,听取了工程建设、设计、监理、施工、质量检测等单位的工作报告,检查了工程验收有关文件及相关档案资料,经讨论,形成了武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)项目合同工程完工验收鉴定书。

一 合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1.合同工程名称：武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）

2.工程位置：韶关市武江区龙归镇、江湾镇

（二）合同工程主要内容

完成工程量如下：江湾镇污水厂段治理长度为 435m，南岸村段治理长度为 110m，北岸村段治理长度为 127m，石棘山电站段治理长度为 44m，大村电站段治理长度为 124m，安民祠下游段治理长度为 248m，安村花海段治理长度为 129m，生姜基地段治理长度为 340m，凤田段治理长度为 221m，双头村段治理长度为 1293m，合计治理加固岸线长度为 3.071km，其中重建泥结石路面 741m，管护道路清淤 1293m，护岸加固 1448m，重建污水管网 342m，重建下河步级 3 座。

（三）合同工程建设过程

本工程自 2022 年 11 月 15 日开工，2023 年 3 月 22 日完工。工程实施过程中，坚持以“安全生产为基础，工程质量为中心，施工工期为重点，投资效益为目标”的原则，项目法人、监理、设计、施工单位严格执行合同条款的有关规定，建立了以项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府监督相结合的质量与安全管理体系，保证了工程顺利实施。工程建设过程中采用的主要措施包括制定切实可行的施工方案、质量控制措施、安全控制措施及技术保证措施，并认真组织实施。

二 验收范围

本工程所有建设内容包括 1 个单位工程, 6 个分部工程。

三 合同工程完成情况和完成的主要工程量

本工程已按批复建设内容完成, 完成工程量如下:

1. 主要完成工程量汇总表

项目名称	单位	设计工程量	实际完成工程量	对比量	备注
基面清理	m ³	3370	3370	0	以最终 结算量 为准
管护道路清淤	m ²	1034	1034	0	
土方开挖	m ³	11183.8	11183.8	0	
挡墙墙身	m ³	4806.17	4806.17	0	
回填	m ³	6538.82	6538.82	0	
管护道路	m ²	2459.9	2459.9	0	
步级	处	1	3	2	
护脚土方开挖	m ³	13231.36	14188.72	957.36	
护脚砼	m ³	2611.21	2723.21	112	
回填	m ³	8782.52	10064.52	1283	
连锁砖护坡	m ²	5597.04	5597.04	0	
植生毯护坡	m ²	936	936	0	
污水管安管	m	342	342	0	
灌溉渠道	m	95	95	0	

四 合同工程质量评定

本工程所有建设内容包括 1 个单位工程, 经验收评定为合格; 6 个分部工程, 全部评定为合格。故合同工程评定为合格。

项目名称	单位工程	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级
		个数(个)	优良单元(个)	优良率(%)	个数	优良单元(个)	优良率(%)	
武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归碧道水毁加固)	武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)	89	11	12.4	6	0	0	合格
合计	1 个	89	11	12.4	6	0	0	合格

五 单位工程验收遗留问题处理情况:

无。

六 运行准备情况

运行管理单位为韶关市武江区龙归镇人民政府、江湾镇人民政府, 工程完工验收后投入运行。

七 存在的主要问题及处理意见

无。

八 意见和建议

工程移交后, 管理单位应加强工程维护管理, 发现情况及时处理, 要做

到经常巡查，防止人为破坏，定期维护，使工程始终保持良好的运行状况。

九 结论

武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)合同工程完工验收工作组经查勘现场，听取各参建单位工作汇报、查阅工程资料，依据《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)的相关规定，一致认为该单位工程按照设计批复的内容基本完成，工期控制合理，工程质量合格，档案资料基本齐全，验收工作组同意武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)施工合同工程通过完工验收。

十、保留意见

无。

十一、合同工程完工验收工作组成员签字表

合同工程完工验收工作组成员签字表

[illegible]

附表1



韶关市武江区财政性资金投资项目代理审核定案表

项目名称：武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）委托编号：【2023】112号

序号	工程项目	送审金额（元）	审定金额（元）	核减金额（元）	核减率（%）
1	武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）	8,118,072.01	7,828,359.84	289,712.17	3.57%
	合 计	8,118,072.01	7,828,359.84	289,712.17	3.57%
<p>说明：本工程审核依据为：立项的批复、初步设计报告的批复、初步设计概算的批复、重大变更的请示。施工合同、中标通知书、招标文件、设计变更通知书、施工图会审记录、开工令、合同工程完工验收鉴定书、工程量签证单、施工照片、武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）竣工图册、韶关市住宅建筑工程有限公司编制的工程结算书。以上资料由建设单位提供，其真实性准确性合法性由相关签章单位负责。</p>		<p>审核人：</p> <p>李保</p> <p>陈延珍</p> <p>B11194400023914</p> <p>韶关中一工程造价咨询有限公司</p> <p>有效期至：2027年8月20日</p>		<p>复核人：</p> <p>陈敏</p> <p>B11194400023902</p> <p>韶关中一工程造价咨询有限公司</p> <p>有效期至：2027年8月20日</p>	
<p>建设（代建）单位意见：</p> <p>负责人（签名）：[Signature]</p> <p>单位（公章）：[Red Seal]</p> <p>2023年12月1日</p>		<p>施工单位意见：</p> <p>负责人（签名）：[Signature]</p> <p>单位（公章）：[Red Seal]</p> <p>2023年12月1日</p>		<p>评审单位意见：</p> <p>负责人（签名）：[Signature]</p> <p>单位（公章）：[Red Seal]</p> <p>2023年12月1日</p>	
送达日期：建设单位代表签收：		返回日期：中介机构代表签收：			

备注：1. 对以上审核结果若有异议，请于本通知发出起五日内提出书面意见，若在规定时间内不做回复，视同同意。
2. 书面意见栏不够，可增加附页。

武江区财政性投资项目委托代理服务商评审预（结）算审核报告备案登记表

韶武财审备【2023】112号					
送审单位：韶关市武江区水务服务中心		联系人：梁国栋		办公电话：	
				手机：159 1483 9184	
项目名称	武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）			委托中介费用	26009元
建设单位	韶关市武江区水务服务中心			施工单位	韶关市住宅建筑工程有限公司
预算审核单位	华联世纪工程咨询股份有限公司			工程预算金额	8288162.27元
最高投标限价				中标合同价	8228997.90元
预（结）算审核单位	韶关中一工程造价咨询有限公司			预（结）算送审金额	8118072.01元
预（结）算审定金额	7828359.84元			财政局首问股室	
建设意见	 <p>经办人：[Signature] 负责人：[Signature] 单位（盖章） 2023年12月6日</p>			备案单位意见	<p>该项目审核报告已在投资评审中心备案登记。</p>  <p>经办人：张丽芬 负责人：[Signature] 单位（盖章） 2023年12月13日</p>
备案说明	<p>根据关于印发《武江区财政性资金投资项目委托中介机构评审工作规程》的通知韶武财[2015]53号文件要求，对武江区财政性投资项目的委托代理服务商评审的项目实行预（结）算审核报告进行备案登记。（1）备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据，及财政支付工程款等的依据，不作为其他用途；（2）备案单位不负责该项目结算审核报告的复核和确认；（3）送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等（含工程隐蔽资料、现场签证等）的真实、合法、完整性负责；（4）接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性，并承担相应的审计责任和法律责任。</p>				

会议时间:2023/12/7

会议地点:局2楼会议室

主持人:洪维陶

记录人:李路女

参会人员:洪维陶、何方涛、李竺、陈博文

列席人员:李选平、刘权辉、陈志福、黄安玉、陈泽亮、余晴、侯双利、林耿飏、
刘纪春、周雨轩、刘有道、谭献简

请假人:朱唯


一、陈博文审议在我局公开栏公开《韶关市武江区水土保持规划(2023-2030年)》征求公众意见事宜。“根据广东省水利厅《关于贯彻落实〈广东省水土保持规划(2016-2030年)〉的意见》(粤水水保函[2017]445号)、《韶关市水务局关于开展2023年度水土保持工作履职情况检查的通知》等省市文件工作要求。我局组织修编了《韶关市武江区水土保持规划(2023-2030年)》。2023年11月27日,我局完成了《关于征求〈韶关市武江区水土保持规划(2023-2030年)〉意见的函》并征求了各相关单位意见;2023年12月1日组织召开了技术评审会议,按评审意见对韶关市武江区水土保持规划进行了完善。根据文件要求需向公众征求意见,现申请将《韶关市武江区水土保持规划(2023-2030年)》挂我局公开栏征求公众意见。现按程序提请局班子会议审议。

李竺:同意

何方涛:同意

陈博文:同意

洪维陶:同意



何方涛同意

陈博文同意

洪维陶同意

五、梁国栋研究支付武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)施工费尾款2257469.6元资金支付事宜(区水务服务中心作为业主单位)。武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)由武江区水务服务中心作为建设单位,投资金额约1259万元,建设内容为对龙归水流域9处护岸水毁进行加固,合计治理加固岸线长约2.97km。项目已于2022年11月15日开工,项目已于2023年4月7日完工验收。使用广东省韶关市武江区水系综合治理及水资源保护项目债券。根据第五部分专用合同条款,17.5竣工结算(完工结算)合同要求,韶关市住宅建筑工程有限公司提交了施工费尾款申请,经业主单位、监理单位审核通过,现需按照合同要求向韶关市住宅建筑工程有限公司支付施工费尾款2257469.6元。现按程序提请局班子会议审议,各位领导是否同意支付?


李莹同意

何方涛同意

陈博文同意

洪维陶同意

六、梁国栋研究支付武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道水毁加固)结算审核费26009元资金支付事宜(区水务服务中心作为业主单位)。武江区流域水生态环境综合治理建设项目(龙归水碧道



中国人民财产保险股份有限公司
建设工程质量保证保险
保单凭证

致：韶关市武江区龙水务服务中心（被保险人）：

鉴于韶关市住宅建筑工程有限公司（投保人）就武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归镇碧水道水毁加固）在我公司（保险人）投保了《建设工程质量保证保险》，并已开立保险单（即：保险合同），保险单号：PBCL202344020000000322。我公司接受投保人的请求，向你方提供如下保证：

一、本保单凭证项下我公司承担的最高责任限额（即：保险金额）为：人民币贰拾叁万肆仟捌佰伍拾元捌角（小写：234850.80）；

二、本保单凭证的保险期间为：自2023年12月09日起至2024年12月08日止。

三、在保险期间内，投保人未按照与被保险人签订的建设工程施工合同有关约定履行建设工程质量缺陷维修义务，给被保险人造成直接经济损失的，视为保险事故发生。我公司按照本保险合同的约定，向被保险人承担赔偿责任。

四、本保险凭证项下的权利不得转让，不得设定担保。被保险人未经我方书面同意转让本保险凭证或其项下任何权利，我方在本保险凭证项下的义务与责任全部消灭。

五、因本保险凭证所发生的一切纠纷接受项目所在地人民法院管辖。未尽事宜，以保险单约定为准。

附：《中国人民财产保险股份有限公司建设工程质量保证保险条款》及保险单

保险人：中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司（单位盖章）


签单日期：2023年12月07日

公司地址：韶关市风采路17号 邮编：512023

联系电话：0751-8896338

共两联 第一联

被保险人留存



中国人民财产保险股份有限公司

建设工程质量保证保险条款

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均采用书面形式。

第二条 与工程发包人签订真实、合法、有效的建设工程施工合同的承包人可作为本保险合同的投保人，建设工程施工合同的发包人可作为本保险合同的被保险人。

第三条 本保险合同中涉及释义的特定用词，以释义内容为准。

保险责任

第四条 在保险期间内，投保人未按照与被保险人签订的建设工程施工合同有关约定履行建设工程质量缺陷维修义务，给被保险人造成直接经济损失的，视为保险事故发生。保险人依据本保险合同的约定，向被保险人承担赔偿责任。

责任免除

第五条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

- (一) 战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动、谋反、政变；
- (二) 核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；
- (三) 大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；
- (四) 洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；
- (五) 空中运行物体坠落，及火灾、爆炸等意外事故；
- (六) 行政行为或司法行为；
- (七) 被保险人及其代表的故意或犯罪行为。

第六条 存在下列情况之一的，保险人不负责赔偿：

(一) 投保人与被保险人签订的建设工程施工合同或交易基础不成立、不生效、无效、被撤销或在保险事故发生前被解除的；

(二) 投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、串通、贿赂等手段订立建设工程施工合同，或恶意串通违反建设工程施工合同约定；

(三) 投保人与被保险人变更建设工程施工合同，未经保险人书面同意确认的；

(四) 非投保人原因造成的建设工程质量缺陷；

(五) 被保险人明知或应该知道投保人违反建设工程施工合同约定或法律法规的规定进行转包或违法分包的；

(六) 被保险人或第三方在本合同生效后未经保险人同意擅自改动工程项目结构、附属设施或设备位置。

第七条 下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

(一) 建设工程施工合同中有关质量缺陷维修约定以外的任何损失和费用；

(二) 投保人与被保险人因建设工程质量缺陷维修责任以外的纠纷所致的任何损失或费用；

(三) 被保险人为收集、确认、证明投保人违反建设工程质量缺陷维修约定导致其损失所产生的法律费用及其他相关费用，以及诉讼、仲裁、执行阶段所发生的任何法律费用；

(四) 因建设工程设计错误、缺陷或设计变更导致的损失；

(五) 建设工程施工合同中约定的或未在建设工程施工合同中约定的材料、人工价格超过实际发生时当地政府相关主管部门指导价（若无指导价，则参考一般市场价）的部分；

(六) 建筑设施在维护、维修、改建、安装及其他工程施工过程中发生意外事故导致的损失；

(七) 自然磨损、折旧、物质本身变化或其他渐变原因造成的损失和费用；

(八) 未在保险单中载明的建筑设施附属及配

套设施的损失,如景观设施、绿化工程、公共照明设施等;

(九) 保险事故发生后,对建筑设施进行修复过程中,因功能改变或性能提高等原因产生的额外费用;

(十) 被保险人的任何间接损失以及被保险人以外的第三方的任何损失;

(十一) 违约金、滞纳金、罚款、罚金及惩罚性赔偿;

(十二) 本保险合同中载明的免赔额或按本保险合同中载明的免赔率计算的金额,两者以高者为准。

保险金额和免赔率

第八条 本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的建设工程施工合同的有关要求为基础,通过投保人与保险人协商确定,并在保险合同中载明。保险人在保险期间内对被保险人的累计赔偿金额以保险金额为限。

第九条 本保险合同实行绝对免赔,绝对免赔额(率)由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。

保险期间

第十条 本保险合同的保险期间与建设工程施工合同中约定的缺陷责任期一致,最长不超过两年,并在保险单中载明。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于投保人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于被保险人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在投保人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。

保险人义务

第十一条 本保险合同成立后,保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十二条 保险事故发生后,投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十三条 保险人收到被保险人的赔偿请求,并确认索赔材料齐全后,应当及时就是否属于保险责任做出核定,同时将核定结果通知被保险人。

投保人、被保险人义务

第十四条 投保人开展与本保险合同相关的业

务,应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的,应取得主管部门的审批、认定资格。

第十五条 订立本保险合同,保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。

第十六条 除本保险合同另有约定外,投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费,并按保险人的审批要求向保险人提供反担保措施。投保人未按约定交付保险费和提供必要的反担保的,对于保险费交付和反担保提供前(以上述两项义务实际履行时间后者为准)发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。

第十七条 申请投保时,投保人应如实填写投保单,提供保险人要求的必要证明资料,并接受保险人对其资质进行审查。

第十八条 投保人有义务配合保险人实施核查。在保险人核查期间,投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第十九条 投保人发生违约,被保险人应及时做好记录,并及时书面通知保险人。

第二十条 当发生保险事故时,被保险人应该尽力采取必要、合理的措施,防止或减少损失,否则,对因此扩大的损失,保险人不负责赔偿。

第二十一条 当发生保险事故时,投保人、被保险人应当及时通知保险人,并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;涉及违法、犯罪的,应立即向公安机关报案。

第二十二条 被保险人提出索赔申请时,应向保险人提供下列书面证明和资料:

- (一) 索赔申请书;
- (二) 保险单正本;
- (三) 建设工程施工合同副本;
- (四) 与工程施工进展、质量、缺陷有关的证明文件,包括但不限于:中标通知书、投标函及其附录,合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件,技术规范、技术标准和要求,图纸,已标价工程量清单或预算书,其他合同文件;施工监理人、设计人、项目经理往来资料、签证、信函等资料;

(五) 仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等(适用于仲裁或诉讼确定损失的方式);

(六) 保险人要求投保人、被保险人提供的与

确定保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十三条 被保险人向保险人提出索赔申请前，应按建设工程施工合同的约定向投保人或其担保人（如有）启动索赔程序，产生的费用由被保险人承担。被保险人向投保人或其担保人（如有）索赔所得价款应用于抵消保险人赔偿责任。

第二十四条 保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人损失为基础：

- （一）投保人、被保险人之间协商并经保险人确认；
- （二）仲裁机构裁决；
- （三）人民法院判决；
- （四）保险人认可的其它方式。

第二十五条 被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿金额：

赔偿金额=保险损失×(1-免赔率)，或赔偿金额=保险损失-免赔额。

第二十六条 保险事故发生时，若另有其它保障相同的保险存在，不论是否由被保险人、投保人或其他人以其名义投保，也不论该保险赔偿与否，保险人仅按照本合同保险金额与所有保险合同保险金额总和的比例承担保险责任。

因被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十七条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的情况，积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。

第二十八条 保险人赔偿后，有权处置投保人提供的反担保，以清偿保险赔款。对不足以清偿保险赔款的部分，保险人有权在赔偿金额范围内继续向投保人或其担保人（如有）进行追偿。

第二十九条 保险人受理报案、向被保险人提

供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

第三十条 被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理

第三十一条 合同争议解决方式由当事人从下列两种方式中选择一种，并在保险单中约定：

（一）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交保险单载明的仲裁委员会仲裁；

（二）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

第三十二条 本保险合同争议的处理适用中华人民共和国法律（不包括港、澳、台地区的法律）。

其他事项

第三十三条 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应经被保险人同意，并当向保险人支付相当于保险费 5% 的退保手续费，保险人应当退还剩余部分保险费。

第三十四条 本保险合同生效后，未经被保险人书面同意，投保人不得解除本保险合同。在保险期间内，如果投保人和被保险人均书面要求解除保险合同的，保险人按照保险责任开始之日起至合同解除之日止期间与保险期间的日比例计收保险费，并退还剩余部分保险费。

第三十五条 保险合同终止后，保险人将按本条款第二十八条约定处置后的反担保余额退还投保人，如反担保为保证金的，保证金余额及相应的同期银行活期存款利息也一并退还。反担保已依照本条款第二十八条规定抵扣完毕的，保险人不予退还。

释义

第三十六条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

1. 建设工程施工合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

（合同专用章）

2.合同协议书：是指构成合同的由发包人（被保险人）和承包人（投保人）共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

3.中标通知书：指构成建设工程施工合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

4.投标函：指构成建设工程施工合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

5.投标函附录：指构成建设工程施工合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

6.承包人：指与发包人签订合同协议书，被发包人接受的具有工程施工承包资质的当事人。

7.发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人。

8.转包：指承包人承包工程后，不履行合同约

定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。具体情形以《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等法律法规认定为准。

9.违法分包：指承包人承包工程后违反法律法规规定或者建设工程施工合同关于工程分包的约定，把单位工程或部分分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。具体情形以《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等法律法规认定为准。

10.建设工程缺陷：是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。