



机器编号: 917104794516

044002000104

广东增值税普通发票

No 58751328

044002000104

58751328

开票日期: 2023年04月17日



名称: 韶关市武江区应急管理局	纳税人识别号: 11440203MB2C95147N	地址、电话: 韶关市武江区惠民南路128号	开户行及账号:
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量

*建筑服务*工程款	1	168577.330275	金额	168577.33	税率	9%	税额	15171.96	合计
价税合计(大写)									
壹拾捌万叁仟柒佰肆拾玖圆贰角玖分									
(小写) ¥183749.29									

名称: 粤北建筑工程有限公司	纳税人识别号: 91440200MA4WMMCJ5X	地址、电话: 韶关市武江区龙归镇石下路8号(原龙归糖厂)(原作办公场所使用) 821	开户行及账号: 韶关农村商业银行股份有限公司武江支行80020000016206245
名称: 粤北建筑工程有限公司	纳税人识别号: 91440200MA4WMMCJ5X	地址、电话: 韶关市武江区龙归镇石下路8号(原龙归糖厂)(原作办公场所使用) 821	开户行及账号: 韶关农村商业银行股份有限公司武江支行80020000016206245



复核: 黄婧 开票人: 黄思颖

收票人：黄恩利

开票人：黄恩利

开票日期：2023年04月13日

开票地点：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票内容：办公用品

开票金额：¥1833.50

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

044005000104

No 28121358

044005000104

开票日期：2023年04月13日

28121358

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道

开票单位：东莞市南城街道



044002000104

广东增值税普通发票


No 58751329

044002000104

58751329

机器编号: 917104794516

开票日期: 2023年04月17日



名称:	韶关市武江区应急管理局	密码区	00237644+708>/2+0+19933>0-8<9*894<2-+5209305+88<4+ /+>567960*+6677+/*7>58 /++73<42<2415136-874-/+601014-180699*396
纳税人识别号:	11440203MB2C95147N		
地址、电话:	韶关市武江区惠民南路128号		
开户行及账号:			

货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款			项	1	72247.4311926	72247.43	9%	6502.27
合 计						¥72247.43		¥6502.27
价税合计(大写)		⊗柒万捌仟柒佰肆拾玖圆柒角						
		(小写) ¥78749.70						
名称:	粤北建筑工程有限公司					校验码 06312 44975 84111 44698		
纳税人识别号:	91440200MA4WMJCJ5X					工程名称: 武江区应急救援中心基础设施项目(人工费)		
地址、电话:	韶关市武江区龙归镇石下路8号(原龙归棚厂) (限作办公场所使用) 8218128					工程地点: 韶关市武江区海湖镇村头村杨梅园山麓二分店旁		
开户行及账号:	韶关农村商业银行股份有限公司曲江支行332015410000000059							

收款人: 林泽炎

复核: 黄嫦

开票人: 黄思颖



第二联: 发票联 购买方记账凭证







# 经费支出报销单

2023 年 4 月 18 日

单据编号:

所属部门	韶关市武江区应急管理局	项目名称	武江区应急救援培训基地项目	预算情况	<input type="checkbox"/> 预算内 <input type="checkbox"/> 预算外	附单据数										
经费开支内容				金 额						领导批示						
				亿	千	百	十	万	千		百	十	元	角	分	
武江区应急救援培训基地 第四期进度工程款								1	8	3	7	4	9	2	9	同 意 刘媛
武江区应急救援培训基地 第四期进度 工人工资								7	9	7	4	9	7	0		
合计金额 (大写)	亿 仟 佰 贰 拾 陆 万 贰 仟 肆 佰 玖 拾 捌 元 玖 角 玖 分							2	6	2	4	9	8	9	9	
报销方式	<input type="checkbox"/> 现金 ¥ <input checked="" type="checkbox"/> 转账 ¥ 262498.99 <input type="checkbox"/> 公务卡 ¥ <input type="checkbox"/> 其他 ¥															
备 注																
部门负责人 陈红发				财务负责人				分管领导 同意 刘媛 2023.4.18.								

经办人 沈从旺

出纳

财务审核

领款人



大興縣志

卷之四

風俗志

風俗志

P 5 P 4 7 3 2 1

0 7 P 4 7 3 2 1

風俗志

風俗志

P 9 8 P 4 5 6 5 6

風俗志

15/1

15/1

15/1

15/1



262498.99

单位：元

备注：本表一式三份，建设单位、主管部门、财政部门各执一份。

备注：本表一式三份，建设单位、主管部门、财政部门各执一份。





附件

建设项目资金支付申请书

申请单位（公章）： 韶关市武江区应急管理局



单位： 元

主管单位	韶关市武江区工业和信息化局	项目名称	武江区应急救援培训基地项目		单项工程		
建设单位	韶关市武江区应急管理局	开户银行			银行账号		
承建单位	粤北建筑工程集团有限公司	开户银行	韶关农村商业银行武江支行		银行账号	8002 0000 0162 06245	
申请拨款用途	单项工程中标价/合同价	实际完成投资		已拨金额累计	本次申请金额	本次核拨金额	
		本次完成投资	累计完成投资				
武江区应急救援培训基地项目 第四期进度款（进度款）	12,931,247.22	328,123.75	11,705,493.76	11,678,748.24	183,749.29		
监理单位意见：  该项目本次完成投资_____元，同意申报资金_____元。  负责人：（签名）  （公章）  2023 年 4 月 10 日		建设单位意见：  经核，该项目没有“三超”现象，本次同意申请拨款 153749.29 元。  经办人：（签名） 沈从旺  复核人：（签名） 文小媛  负责人：（签名） 曹志  （公章）  2023 年 4 月 14 日		主管部门意见：  经核，该项目没有“三超”现象，本次同意申请拨款_____元。  经办人：（签名）  复核人：（签名）  负责人：（签名）   （公章）  年 月 日		财政部门审核意见：  经核，该项目到位_____元，累计拨付_____元。本次根据建设单位及主管部门意见核拨_____元。  经办人：（签名）  审核人：（签名）   （公章）  年 月 日	

备注：本表一式三份，建设单位、主管部门、财政部门各执一份。







## 工程款支付使用审批单

工程名称	武江区应急救援培训基地项目工程
发包人	韶关市武江区应急管理局
承包人	粤北建筑工程集团有限公司
用款支出 编号	NO
用款项目 名称	武江区应急救援培训基地项目第四期进度款（工人工资），金额 78,749.70 元
收款单位	粤北建筑工程集团有限公司
收款单位 开户行	韶关农村商业银行武江支行
收款单位 账号	3320 1541 0000 00059
承包人 （乙方） 单位申请 意见	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             单位盖章：         </div> <div style="text-align: center;">             负责人：         </div> <div style="text-align: right;">           2023年4月10日         </div> </div>
发包人 （甲方单 位）审批 意见	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             单位盖章：         </div> <div style="text-align: center;">           负责人：         </div> <div style="text-align: right;">           2023年4月14日         </div> </div>



## 工程款支付使用审批单

工程名称	武江区应急救援培训基地项目工程
发包人	韶关市武江区应急管理局
承包人	粤北建筑工程集团有限公司
用款支出 编号	NO
用款项目 名称	武江区应急救援培训基地项目第四期进度款（进度款），金额 183,749.29 元
收款单位	粤北建筑工程集团有限公司
收款单位 开户行	韶关农村商业银行武江支行
收款单位 账号	8002 0000 0162 06245
承包人 （乙方） 单位申请 意见	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             单位盖章：         </div> <div style="text-align: center;">             负责人：         </div> <div style="text-align: right;">           2023 年 4 月 16 日         </div> </div>
发包人 （甲方单 位）审批 意见	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             单位盖章：         </div> <div style="text-align: center;">             负责人：         </div> <div style="text-align: right;">           2023 年 4 月 14 日         </div> </div>



# 武江区应急救援培训基地项目工程

## 工程进度月报表

第 04 期（进度）

建设单位： 韶关市武江区应急管理局

施工单位： 粤北建筑工程集团有限公司

编制日期： 2023 年 02 月 25 日





## 关于支付第四期工程进度款的申请

韶关市武江区应急管理局：

我司承建的武江区应急救援培训基地项目工程，合同价为12,931,247.22元。于开工至2023年2月25日止，施工进度已完成产值累计11,705,493.76元，达到合同价的90.52%，此前已收得工程款合计11,678,748.24元。

现根据双方签订的施工合同，我方向贵司申请支付第四期工程进度款为本期完成金额328123.75元的80%为262,498.99元，其中进度款和工人工资比例为7:3，即申请进度款为183,749.29元（大写：壹拾捌万叁仟柒佰肆拾玖元贰角玖分），工人工资为78,749.70元（大写：柒万捌仟柒佰肆拾玖元柒角）。

请于批准！

施工单位：粤北建筑工程集团有限公司

日期：2023年02月25日





# 支 付 申 请

工程名称： 武江区应急救援培训基地项目工程

致： 韶关市武江区应急管理局

我方于 2023年2月 期间已完成了： 见2023年2月份工程量报表 工作，根据  
施工合同的约定，现申请支付本期的工程款额为(大写)： 贰拾陆万贰仟肆佰玖拾捌元玖角玖分

(小写) ¥262,498.99 元，请予核准。

序号	名 称	金额（元）	备注
1	累计已完成的工程价款	11,705,493.76	
2	累计已实际支付的工程价款	11,678,748.24	
3	本周期已完成的建安工程价款	328,123.75	
4	本周期应支付的工程价款	262,498.99	本周期已完成的工程价款*80%
5	本周期应扣减的预付款金额		
6	本周期实际应支付的工程价款	262,498.99	
7	本周期实际应支付的工程价款（其中进度款）	183,749.29	进度款：工人工资=7：3
8	本周期实际应支付的工程价款（其中工人工资）	78,749.70	

承包人(章)

承包人代表

日 期

监理审查意见：

项目监理机构：(章)

总/专业监理工程师

日 期

审核意见：

发包人(章)

发包人代表

日 期



# 建设项目清单内进度核实表

单位（子单位）工程名称	武江区应急救援培训基地项目工程
<p>根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有款款项，同意本期支付，清单内工程款共（大写）<u>贰拾陆万贰仟肆佰玖拾捌元玖角玖分</u>（小写：<u>262498.99元</u>）。其中：</p>	
1、 承包单位申报款为：	262,498.99 元
2、 经审核本期清单内工程款为：	262,498.99 元
3、 经审核本期清单外工程款为：	0.00 元
4、 本期清单内应扣款为：	0.00 元
5、 本期清单内应付款为：	262,498.99 元
<p>项目监理机构（章） 总监理工程师： <u>刘柱均</u> 日 期： 2023 年 4 月 16 日</p>	
<p>建设（代建）单位意见：</p> <p>负 责 人： <u>李</u> 日 期： 2023 年 4 月 14 日</p>	



# 工程款支付证书

工程名称： 武江区应急救援培训基地项目工程

致： 韶关市武江区应急管理局 (建设单位)：

根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请，并扣除有关款项，同意本期支付施工预付款共(大写) 贰拾陆万贰仟肆佰玖拾捌元玖角玖分 (小写： 262,498.99 元)。请按合同规定及时付款。其中：

- 1、承包单位申报款为： 262,498.99 元
- 2、经审核承包单位应得款为： 262,498.99 元
- 3、本期应扣款为： 0.00 元
- 4、本期应付款为： 262,498.99 元

项目监理机构：(章)

总/专业监理工程师

日期 2023年04月16 日



建设(代建)单位意见：

建设(代建)单位(章)

建设单位代表

日期 2023年4月14 日





# 项目监理机构审查记录表

工程名称：武江区应急救援培训基地项目工程

致：韶关市武江区应急管理局

根据监理合同的规定，对承包单位送审的工程款付款申请进行审查检验，同意

支付本期工程款为 ¥262,498.99 元。

具体审查意见如下：

序号	项目名称	承包单位申报（元）	监理单位审查（元）	审查增减额（元）
1	第四期工程款	262,498.99	262,498.99	0.00
合计		262,498.99	262,498.99	0.00

项目监理机构：

总监理工程师：

日

期：2023年4月10日





# 工程进度款计量申请及审批表

## (第 04 期)

施工单位	粤北建筑工程集团有限公司		
工程名称	武江区应急救援培训基地项目工程		
合同金额(元)	合同价: 12,931,247.22元 (其中绿色安全措施费: 694740.21元; 暂列金: 984219.24元)		
承包人本期申请计量价款(元)	262,498.99	本期实际完成工程价款(元)	328,123.75
截至本期累计申请计量价款(含预付款)(元)	11,678,748.24	截至本期累计实际完成工程价款(元)	11,705,493.76
施工单位意见:			
<div></div> <p>造价工程师(签字): 年 月 日 项目经理(签字): 张加明 2023 年 2 月 25 日</p>			
现场监理审查意见:			
<div></div> <p>现场监理(签字): 董俊洁 年 月 日 总监理工程师(签字): 刘桂均 2023 年 4 月 6 日</p>			
建设单位领导审批意见:			
<div></div> <p>负责人签字(盖章): 2023 年 4 月 14 日</p>			









# 武江区应急救援培训基地项目工程

累计已完成工程量汇总表（第四期形象进度）

工程名称：武江区应急救援培训基地项目工程

序号	工程名称	合同价（元）	本月投资金额（元）	每项累计投资金额（元）	累计完成百分比（%）	本月形象进度	备注
一	武江区应急救援培训基地训练场						
1.1	武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路	8,111,526.03	328,123.75	6,905,574.87	85.13%	1、完成剩余3m高毛石挡土墙砌筑； 2、完成训练场24253.8平方种植草皮。	
1.2	武江区应急救援培训基地训练场-车库改造	294,854.95		248,649.69	84.33%		
1.3	武江区应急救援培训基地训练场-室外电气、给水	372,148.74		321,754.20	86.46%		
1.4	武江区应急救援培训基地训练场-室外排水	290,351.74		246,093.41	84.76%		
1.5	武江区应急救援培训基地训练场-新围墙(66.21m)、坡顶钢围网	290,884.14		271,366.26	93.29%		
1.6	武江区应急救援培训基地-标准篮球场	273,027.18		228,938.53	83.85%		
1.7	武江区应急救援培训基地-篮球场钢构雨棚	298,758.38		264,224.12	88.44%		
二	武江区应急救援培训基地培训楼改造						
2.1	土建部分（培训楼）	2,124,045.40		1,811,128.76	85.27%		
2.2	安装部分（培训楼）	466,147.85		385,724.18	82.75%		
三	武江区应急救援培训基地办公楼改造						
3.1	土建部分(办公楼)	409,502.81		327,299.53	79.93%		
四	安措费			694,740.21	100.00%		
五	汇总	12,931,247.22	328,123.75	11,705,493.76	90.52%		
施工单位：（盖章）  项目经理：张永明 日期：2023.2.15		监理单位：（盖章）  专业监理工程师：黄俊伟 日期：2023.4.10			建设单位：（盖章）  建设单位现场代表：陈红波 日期：2023.4.14		



**武江区应急救援培训基地项目工程**  
**工程中间计量表**

支付项目编号	A-04	项目名称	武江区应急救援培训基地项目工程	
计量:				
项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量
武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路				
	片石挡墙(3m)			
040305003005	浆砌块料	1. 部位:挡墙 3m高 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	387.74
040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	183.86
040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 槽、坑	m3	72.31
040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:基础土方 2. 运距:投标人综合考虑	m3	111.51
	训练场地			
050102012001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m2	2425.38
施工单位: (盖章)  项目经理: 张永明 日期: 2023.2.25		监理单位: (盖章)  现场监理: 刘柱坤 日期: 2023.4.10		建设单位: (盖章)  建设单位现场代表: 陈银发 日期: 2023.4.14



五

第 1 页 共 1 页

2



# 单位工程金额汇总表

工程名称: 武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	301030.96	
1.1	片石挡墙(3m)	202172.47	
1.2	训练场地	98858.49	
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	301030.96	
5	增值税销项税额	27092.79	—
6	总造价	328123.75	
7	人工费	96695.93	
合计=1+2+3+5		328,123.75	0



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		片石挡墙(3m)					202172. 47	
1	040305003005	浆砌块料	1. 部位:挡墙 3m高 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m <sup>3</sup>	387.74	501.27	194362. 43	
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	183.86	8.14	1496.62	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实处、坑	m <sup>3</sup>	72.31	19.18	1386.91	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:基础土方 2. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	111.51	44.18	4926.51	
		训练场地					98858.4 9	
5	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m <sup>2</sup>	2425.38	40.76	98858.4 9	
		措施项目						
<b>本页小计</b>							301030. 96	
<b>合    计</b>							301030. 96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.30$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路    标段：    第 2 页    共 2 页

合    计				
--------	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



四

标段:

第

	合	计
--	---	---



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武江区应急救援培训基地训练场-土方平整、护坡、道路 标段: 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	96695.558 <sup>4</sup>		1.00	1.00		
2	人工费调整	元	0.2425		1.00	1.00		
3	余土外运	m <sup>3</sup>	44.8695					
4	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	44.8695		39.15	39.15		
5	毛石 综合	m <sup>3</sup>	435.0443		67.96	67.96		
6	杀虫剂	kg	4.3657		17.09	17.09		
7	无机肥(复合肥)	kg	148.4333		2.97	2.97		
8	有机肥	t	36.3807		432.00	432.00		
9	水	m <sup>3</sup>	1141.8193		4.25	4.25		
10	其他材料费	元	1730.4029		1.00	1.00		
11	材料费调整	元	-0.485		1.00	1.00		
12	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m <sup>3</sup>	152.3818		509.71	509.71		
13	马尼拉草 件装 30cm×30cm/件	m <sup>2</sup>	2546.649		5.54	5.54		
14	预拌水泥砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	152.3818					
15	机上人工	工日	26.395		230.00	230.00		
16	折旧费	元	2889.6821		1.00	1.00		
17	检修费	元	512.9364		1.00	1.00		
18	维护费	元	1977.7818		1.00	1.00		
19	安拆费	元	36.4991		1.00	1.00		
20	汽油 (机械用) 国III93#	kg	32.3275		11.25	11.25		
21	柴油 (机械用) 0#	kg	1220.2197		9.40	9.40		
22	电 (机械用)	kw·h	86.1855		1.04	1.04		
23	机械费调整	元	-0.2441		1.00	1.00		