

# 韶关市武江区住房和城乡建设局

---

## 关于武江区镇村生活污水处理基础设施建设的情况汇报

为落实好省、市关于镇村生活污水处理设施建设和运营的有关要求，我区已开展实施了武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目，现对照省、市相关考核目标，将我区镇村污水处理设施建设推进情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）建设任务

根据省住建厅、省环保厅、省委农办联合发文《关于印发〈广东省村镇生活污水处理设施建设评估验收办法（试行）〉的通知》（粤建村〔2018〕159号）文件要求“镇级生活污水处理设施（包括管网）：2019年年底，全省各建制镇（乡）一级污水处理设施全覆盖”，龙归镇、重阳镇、江湾镇镇级污水厂及配套管网需在2019年12月底前完成建设。

#### （二）建设规模

（1）龙归镇污水处理厂 3000m<sup>3</sup>/d，污水设施及配套管网建设费用 2093.24 万元，其中：污水厂土建费用 1050 万元，管网费用 1043.24 万元，服务范围包括镇街居委会、龙归村委会、冲下村委会；

（2）江湾镇污水处理厂 300m<sup>3</sup>/d，污水设施及配套管网

建设费用 643.8 万元，其中：污水厂土建费用 135 万元，管网费用 508.8 万元，服务范围包括镇街居委会、胡洋村委；

(3) 重阳镇污水处理厂 1000m<sup>3</sup>/d，污水设施及配套管网建设费用 1182.8 万，其中：污水厂土建费用 350 万元，管网费用 832 万元，服务范围包括镇街居委会、重阳村委会、黄岸村委会。

## 二、进展情况

(1) 龙归镇镇级污水厂已进场施工，目前人工湿地基坑已开挖 10100 立方，配套污水管网已完成约 4.1 公里，剩余 4.9 公里。

(2) 江湾镇镇级污水厂已进场施工，目前人工湿地基坑已开挖 750 立方，基坑隔墙已进行砌筑，配套污水管网已完成约 2.7 公里，剩余 1.8 公里。

(3) 重阳镇镇级污水厂已完成征地、勘探，正在进行设计施工图深化，配套污水管网已完成约 1.7 公里，剩余 4.7 公里。

## 三、存在问题

(1) 融资问题。因年初原申请贷款银行农发行政策调整，贷款未批准，转为向交通银行申请贷款，目前交通银行资料及方案已上报省行，正在审核中。

(2) 因 6 月强降雨多，导致工程进展滞后。

## 四、采取措施及下一步计划

(一) 针对污水厂进度较为滞后现状，我局采取措施：一是已经约谈项目公司，包括上海大股东老总。二是制定作战图，倒

排工期，按期保质推进项目建设。三是建立每周会议制度，通过召开联席会议，区直相关单位、各镇、项目公司、施工单位、设计单位、监理单位等多方参与，及时协调解决问题。四是每天晒进度，督促加大人员和设备进场数量，保障充足的施工力量。五是加快镇街污水管网收尾工作，率先完成镇级配套管网的建设工作。六是加强实地督促，7月11日刘拥军副区长、黄艺顺局长带队到龙归镇、江湾镇镇级污水处理厂施工现场实地督促，确保今年内完成全部建设任务。七是积极协助项目公司对接交通银行完成贷款事宜，目前交通银行资料及方案已上报省行，省行已派审查员到镇级污水处理厂施工现场进行实地调研，交通银行预计8月上旬完成贷款申请。


（二）我局将督促项目公司，严格按照施工计划，于今年12月完成龙归镇镇级污水处理厂及配套管网的建设。

附件 1：现场施工图片

附件 2：施工计划表

韶关市武江区住房和城乡建设局

2019 年 8 月 7 日

[illegible]