

韶关市住房和城乡建设管理局文件

韶市建字〔2021〕173 号

韶关市农村削坡建房风险排查整治 进展情况通报（二）

各县（市、区）人民政府：

为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示批示精神，认真落实省委、省政府关于地质灾害防治三年行动部署，全市各地深入推动存量农村削坡建房风险点边坡整治。现将 5 月份进展情况通报如下。

一、工作进展

全市 2021 年农村削坡建房风险点整治目标共 2300 户（含 2020 年 100 户）。截至 6 月 21 日，已开工 753 户，开工率 32.74%（全省 49.01%），已竣工 532 户，竣工率 23.13%（全省 25.67%）。对比 4 月份进展，新增开工数 190 户，新增竣工数 98 户。我市开工率、竣工率分别低于全省 16.27 和 2.54 个百分点，开工率全省 21 个地市排名 15，竣工率排名 11，形势非常严峻。

二、存在问题

(一)部分任务数较大的地区整治进展极不理想。2021 年乐昌市和南雄市任务数为 487 户和 491 户，仅开工 76 户和 48 户，开工率仅为 15.6%和 9.8%，严重低于全省、全市均水平。

(二)全市 1-5 月累计竣工数均较低。浈江区竣工数为 0，曲江江区竣工率 7.7%、乐昌市 8.6%、南雄市 8.6%，全市只有武江区、新丰县和乳源县竣工率高于全省平均竣工率。

三、下一步工作要求

各地要深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和农村住房安全等工作重要指示批示精神，按照工作部署，规范有序推动农村削坡建房风险点边坡整治，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

(一)服从疫情防控工作大局。近期，新一轮疫情传播速度快，涉及地区人口流动性大、行为轨迹复杂、跨区跨城市的活动普遍。各地要把思想和行动统一到习近平总书记关于疫情防控的系列重要指示批示精神和党中央、国务院的决策部署上来，深入严防疫情扩散。各县（市、区）工作主管部门要服从所在辖区疫情防控工作大局，认真执行有关健康管理措施，严格边坡整治工程治理施工人员实名制管理，甄别排查来自中高风险地区参建人员，落实落细常态化疫情防控各项工作。

(二)确保边坡整治施工安全。5 月我省已进入“龙舟水”集中期，夏秋季强降雨，强台风等恶劣天气增多。各地要贯彻落实

市委、市政府关于极端恶劣天气防御工作部署，密切关注各级气象部门预报和省、市有关工作安排，加强边坡整治施工安全管理，配合有关部门做好安全防范工作。各县（市、区）工作主管部门要督促检查边坡整治施工单位加强现场管理，强降雨、强对流期间必须暂停施工；提醒未完成边坡整治的农户在强降雨、强对流期间“住前不住后，住上不住下”，不得在此期间自行开展边坡简易治理，坚决防止因边坡整治施工产生新的安全隐患，甚至发生事故等。

（三）有序推动整治任务实施。各（县、区）工作主管部门要主动作为，不等不靠，不推不拖，合理安排并有序推动年度整治任务实施，整治完成的要抓紧按程序验收，并做好资料归档、备查。明确 2021 年整治任务整治时间节点，7 月底完成本年度任务开工率 100%，9 月底完成本年度所有整治任务。并制定本年度农村削坡建房综合施工整治工作计划和奖补资金方案，做到“底数清、责任明、有目标、有计划”确保完成我市农村削坡建房整治任务。

特此通报。

韶关市住房和城乡建设管理局

2021 年 6 月 21 日

信息公开方式：依申请公开

抄送：市政府、各县（市、区）住房和城乡建设（管理）局

韶关市住房和城乡建设管理局办公室

2021年6月23日印发

2020-2021 年韶关市农村削坡建房整治任务进度表（6 月 21 日）

排名	各县（市、区）	2020 年度整治任务进展					2021 年度整治任务进展				
		任务数	开工数	开工率	竣工数	竣工率	任务数	开工数	开工率	竣工数	竣工率
1	浈江区	5	5	100.0%	5	100%	16	19	118.8%	0	0.0%
2	武江区	3	3	100.0%	3	100%	9	9	100.0%	5	55.6%
3	乳源县	7	7	100.0%	7	100%	227	199	87.7%	159	70.0%
4	仁化县	9	9	100.0%	9	100%	230	91	39.6%	39	17.0%
5	新丰县	12	12	100.0%	12	100%	275	99	36.0%	78	28.4%
6	曲江区	5	5	100.0%	5	100%	13	4	30.8%	1	7.7%
7	翁源县	5	5	100.0%	5	100%	212	61	28.8%	36	17.0%
8	始兴县	10	10	100.0%	10	100%	240	47	19.6%	30	12.5%
9	乐昌市	26	26	100.0%	26	100%	487	76	15.6%	42	8.6%
10	南雄市	18	18	100.0%	18	100%	491	48	9.8%	42	8.6%
	总计	100	100	100.0%	100	100%	2200	653	29.7%	432	19.6%

注：按 2021 年开工率

